等々力緑地再編整備 • 運営等事業 工事説明会 次第

- 一、開会
- 一、出席者紹介
- 一、事業概要のご説明
- 一、工事計画のご説明
- 一、質疑応答
- 一、閉会







等々力緑地再編整備 · 運営等事業工事説明会

2025年11月15日

事業者 川崎とどろきパーク株式会社

施工者 東急建設株式会社

株式会社フジタ

株式会社大山組







等々力緑地再編整備 • 運営等事業 工事説明会

事業概要のご説明





工事計画のご説明





等々力緑地再編整備 • 運営等事業 工事説明会


工事説明会の対象工事について





今回説明会対象の工事について

等々力緑地再編整備・運営等事業 工事工程(予定)



____: (旧)市民ミュージアム解体工事説明会 2025年9月12日 2025年10月1日工事着手

:今回の説明会の対象施設

球技専用スタジアム、(新)とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール等については


後日別途工事説明会開催予定







今回説明会対象工事概要



- ① 公園基盤施設整備工事
施工者 東急建設株式会社(土木)
- ② 小規模行政施設建設·解体工事 施工者 東急建設株式会社(建築)
- ③ (新)等々力陸上競技場建設工事 施工者 株式会社フジタ
- ④ 自由提案施設建設工事(正面広場) 施工者 株式会社大山組







※計画内容は今後各種検討、各種行政協議等により変更の可能性があります。

等々力緑地再編整備 • 運営等事業 工事説明会

工事の大まかな流れと施設利用休止について









ステップ 0. 2025年11月15日現在

- ○工事を実施している主な施設
- ・旧市民ミュージアム解体
- ・等々力 水処理センター (川崎市下水道局工事)







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ1. 2025年12月15日以降

- ○工事を実施している主な施設
- ・旧市民ミュージアム解体
- ・等々力 水処理センター (川崎市下水道局工事)
- ・ (新) 等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ·自由提案施設(正面広場)







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ2. 2026年7月頃

- ○工事を実施している主な施設
- ・旧市民ミュージアム解体
- ・(新)等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ·自由提案施設(正面広場)
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ3. 2026年10月頃

- ○工事を実施している主な施設
- ・旧市民ミュージアム解体
- ・(新)とどろきアリーナ・スポーツセン ター・プール
- ・(新)等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ·自由提案施設(正面広場)
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)
- ・自由提案施設(スタジアム周辺)







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ4. 2027年冬頃

- ○工事を実施している主な施設
- ・球技専用スタジアム
- (新)とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール
- ・公園基盤施設
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)
- ・自由提案施設(スタジアム周辺)







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ5. 2029年冬頃

- ○工事を実施している主な施設
- ・球技専用スタジアム
- ・既存アリーナ解体
- ・公園基盤施設







※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。



ステップ6. 2030年春頃

- ○工事を実施している主な施設
- ・(新)運動広場・多目的広場
- ・公園基盤施設(こもれびの森周辺)





※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

改築

第 2 サッカー場

施設利用停止期間

2026年 6月 ~ 2027年 9月

一部改築

第 1 サッカー場

<u>一般利用</u> の利用停止予定期間 2026年 6月 ~ 2027年 9月 (予定)

移転 運動広場・多目的広場

施設利用停止期間

2025年 12月 ~ 2030年 4月

移転

催し物広場

約半面 の利用停止期間

2025年12月 ~

全 面 施設利用停止期間

2026年 6月 ~ 2028年 10月

現況 下水処理施設 上部区域 現状の等々力緑地区域 リー・運動広場・ 21世紀の森 多目的広場 催し物大場。四

改築

補助競技場

⇒(新)陸上競技場

施設利用停止期間

2025年12月 ~ 2027年 4月

改築

釣

池

施設利用停止期間

2025年12月 ~ 2027年 8月

改築

(現)等々力陸上競技場

⇒ 球技専用スタジアム

現在調整中

移転

テニスコート

施設利用停止期間

2026年 9月 ~ 2027年 4月

上記の利用休止期間については工事の進捗状況等により、変更となる可能性があります。 更新情報は、随時、川崎とどろきパーク株式会社のホームページに掲載、現地にも掲示 しお知らせいたします。





工事共通ご説明事項

- 一、工事にあたってのお約束事項
 - 騒音 振動の防止について
 - ・安全設備について
 - 工事車両について
- 一、土壌汚染について





工事にあたってのお約束事項

1. 作業日・作業時間について

現場作業は、原則として、月曜日から金曜日までの8:00~18:00とし、その前後1時間 を準備、片付けなどの予備時間とします。

以下作業については上記作業日・時間を延長・変更する場合もあります。

- ・安全確保上、作業当日の予定を途中で中断できない作業及び足場の組立、解体 作業、コンクリートの打設作業等
- 道路交通法等の規制により時間の制約がある機材の搬出入作業
- 暴風雨、地震等の自然災害時において、安全維持のために必要とされる緊急作業
- 諸官庁の指導により作業日時を指定された作業
- 2. 騒音・振動の防止について
 - 騒音・振動を伴う作業に際しては、関係法令で定められた規制基準を守るとともに、 野文 振動切けた表情したは四様ばなりが下される。 かっ かっ かったい
 - 騒音・振動抑制を考慮した使用機械および工法を選定し、かつ、設置場所および
 - 使用方法に十分留意します。







工事にあたってのお約束事項

3. 安全設備について

敷地周囲には仮囲いを設置すると共に、必要に応じて、解体建物にはシート囲い や防護柵等を設置し、塵埃の飛散防止および落下物の防止に万全を期します。 また、消火設備の設置等、火災に対する予防策を講じ、火災の防止にも万全を 期します。

4. 工事用車両について

作業車両の通行時間は7:00~18:30の予定とします。通行に際しては、所轄警察署の 指示・指導に従い、標識設置および誘導員配置により交通整理を適切に行います。 また、常に現場周囲の清掃を実施し、道路汚損を防止します。

- 5.作業員の管理について 責任をもって作業員の管理運営を行い、風紀を維持します。
- 6. 現場(工事)イメージアップの取組を推進します。

尚、上記以外の問題が生じた時は、その都度誠意をもって協議し、その解決に 努力いたします。





騒音・振動の防止について

◇特定建設作業の種類

騒 音 規 制 法

- 1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又は 1. くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除 く。)を使用する作業(くい打機をアースオー ガーと併用する作業を除く。)
- 2. びょう打機を使用する作業
- 3. さく岩機(電動を含む)を使用する作業(*)
- 4. 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用いるも 3. 舗装版破砕機を使用する作業 (*) のであって、その原動機の定格出力が15 キロワッ 4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使 ト以上のものに限る。) を使用する作業(さく 岩機の動力として使用する作業を除く。)
- 5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。) 又はアスフ ァルトプラント(混練機の混練重量が200キログ ラム以上のものに限る。) を設けて行なう作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプ ラントを設けて行なう作業を除く。)
- 6. バックホウ (一定の限度を超える大きさの騒 音を発生しないものとして環境大臣が指定す るものを除き、原動機の定格出力が80キロワット 以上のものに限る。) を使用する作業
- 7. トラクターショベル (一定の限度を超える大 きさの騒音を発生しないものとして環境大臣 が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 8. ブルドーザー (一定の限度を超える大きさの 騒音を発生しないものとして環境大臣が指定 するものを除き、原動機の定格出力が40キロワッ ト以上のものに限る。) を使用する作業

振 動 規 制 法

- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機 を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を 除く。) 又はくい打くい抜機(圧入式くい 打くい抜機を除く。) を使用する作業
- 2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を 破壊する作業
- 用する作業(*)

◇特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

V 14 /C /C /C / / / / / / / / / / / / / / /				
規制種別	区域の区分	騒 音 規 制 法	振動規制法	
基準値	1号、2号	85デシベル以下	7 5 デシベル以下	
作業時間	1 号	午後 7時~午前7時の時間内でないこと		
	2号	午後 10 時~午前 6 時の時間内でないこと		
1日あたりの	1号	10 時間/日を	超えないこと	
作業時間	2号	14 時間/日を超えないこと		
作業日数	1号、2号	連続6日を起	習えないこと	
作業日	1号、2号	日曜日その他の	休日でないこと	

(注) 基準値は特定建設作業場所の敷地境界線での値。



騒音・振動測定器を工事エリア境界に設置します。

(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距 離が50メートルを超えない作業に限る。








騒音振動計設置計画 (案)




3. 安全設備について

3.0m



2.0m



1.8m




現場の状況によって仕様を変更いたします。







安全設備別設置位置











4. 工事用車両について



- 工事用車両が集中して渋滞の原因とならないようにルートの分散化と時間調整を行います。
- ・緑地周辺に車両が駐車待機しないように搬入時間 調整を確実に行います。また、緑地再編整備事業 の関係車両と識別できるように車両ダッシュボー ドに掲示を行います。









4. 工事車両について(道路汚損防止対策例)





※作業場所の状況によってタイヤ洗浄方法を選択致します。







工事案内板掲示イメージ



※作業場所仮囲いに皆さんの見えやすい箇所に工事の予定表を掲示させて頂きます。 川崎とどろきパーク株式会社のホームページでも毎週公表いたします。







土壌汚染について



① 公園基盤施設整備工事

施工者 東急建設株式会社(土木)



工事概要

施	_	L	者	東急建設株式会社
整	備	施	設	釣池、広場、園路、ランニングコース、植栽、駐車場、 外周道路、第二サッカー場、テニスコート その他公園施設(ベンチ等) 雨水汚水排水設備・給水設備・ガス設備・電気通信設備
整	備	期	間	2025年12月1日~2030年3月31日(予定)

仮設事務所配置図

仮設事務所

作業員トイレ

喫煙所

アポロステーション 東京都市大総合運動場 作業員休憩所 等々力 市民ミュージアム(休) とどろきアリーナ 等々力緑地 西丸子小 ノブン ジョリーパスタ 等々力球場 宮内中 マルダイ 士通クリニック

2025年12月1日より 仮設事務所の準備工事を開始します。 2025年12月15日から 緑地全体の工事を開始します。 (仮囲い工事より開始) 2025年12月1日~2025年12月12日 工事用車両は多摩沿線道路からの 搬出入を予定しております。

A外周道路工事 (敷地東側外周部)



外周道路工事

- ・②新設区間を先行整備を行います。
- ・①現道区間は当面の間現道のまま使用します。
- ・〇部は現道の補修工事を計画します。(車両待避所の整備・曲線部補修等)

A計画平面図(外周道路工事②新設区間)






公園基盤施設整備工事

B園路整備工事(旧市民ミュージアム・現とどろきアリーナ間)




旧市民ミュージアム・現とどろきア リーナ間の現歩道を車両通行が可能な 幅6.0mの通路に整備を行います。


B計画平面図 (園路整備工事)



C計画平面図 (催し物広場~現とどろきアリーナ間)



工事予定表



公園基盤施設整備工事



各工事計画のご説明

② 小規模行政施設建設 解体工事

施工者東急建設株式会社(建築)



工事概要

施	エ		者	東急建設株式会社
解	体	施	設	現テニスコートクラブハウス、(旧)中部公園事務所、売店 レストハウス他
整	備	備 施 設		サッカーコートクラブハウス、テニスコートクラブハウス 釣池管理棟、便所他
延	床	面	積	解体面積約800㎡ 新築面積843㎡
構			造	RC造(地上1階) - S造(地上1階)
整	備	期	間	2025年12月15日~2030年3月31日(予定)


解体建屋配置図



小規模行政施設建設 · 解体工事



小規模行政施設配置図



小規模行政施設建設 · 解体工事



工事予定表

年		2025年度	2026年度	5	2027年度	2028年度	2029年度
	月	11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月	月 11月 12月 1月 2月 3月			
		工事着工2025年 ▼	三12月15日				
	サッカーコート クラブハウス テニスコート		サッカーコートクラブ				
建	クラブハウス		テニスコート	グラブハリス			
物施	釣池管理棟				<u> </u>		
設	便所		便所①				
			便所②		便所③		便所④
解			テニスコートクラブハウス他・	公園管理事務所			
体施		便所(野球場南	ラ側) サッカーコ	コート更衣室他・便所((サッカー場)		
設		便所(ふるさとの	の森) 便所(宮内歩道	1橋)			業」○特代へ — 東9グリップ

石綿除去について

石綿(アスベスト)の調査結果既存建物には事前調査により一部個所に石綿が使用されていることを確認しています。

石綿除去作業石綿除去作業は建屋解体の前に実施し全ての石綿を除去します。関係法令に則り、飛散防止措置等適切な処置を実施した上で除去作業処分を行います。

石綿除去作業レベル

作業レベルの分類と作業の種類・必要な対策等

		必要な対策	作業の種類
高い発じ	レベル1	今回該当無し	
んの度	レベル2	比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル	石綿を含有する保温 材、断熱材、耐火被覆 材などの除去作業
低い	レベル3	発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル	レベル1、レベル2 以外の石綿含有建材 (例えば成形板など) の除去作業


石綿除去作業概要

石綿含有(レベル2・3)除去作業の概要 作業レベル2の概要 作業レベル3の概要

作業場所の隔離 事前清掃 前室の組立・設置 開口部養生 集じん・排気装置の設置 建材等の湿潤化 吹付け材・保温材の湿潤化 建材等の除去 吹付け材・保温材の除去 除去した建材等の集積 除去面への飛散防止剤の散布 (袋詰め、養生) 除去した石綿材の集積 除去した建材等の搬出 (袋詰め、養生) 工具・資材等の搬出 除去した石綿材の搬出 作業場内の清掃 工具・資材等の搬出 開口部養生材の撤去 作業場内の清掃 隔離用シートへの飛散防止剤の散布 左記に加え施工前、施工中、施工後の 作業場内の汚染空気処理 環境測定を実施します。 隔離用シートへの撤去

除去作業レベル2 (煙突内保温材除去)

煙突内面アスベスト含有断熱材除去作業図



煙突ウォータージェット工法













石綿除去洗浄前



石綿除去洗浄後







除去作業レベル3(仕上げ塗材・成形板除去)

- ・天井や壁の仕上げ塗材及び成形板に石綿(アスベスト)が使用されているもの
- ・撤去方法
 - ⇒ 仕上げ塗材は剥離材を用い手作業にて、ケレン工法にて撤去作業を実施する。
 - ⇒ 成形板は「湿潤化」しながら破壊しないよう手作業により撤去作業を実施する。
- ・除去した石綿
 - ⇒ 石綿含有産業廃棄物として袋詰処分し、専門業者にて運搬・処分する。

【撤去作業イメージ】

【石綿飛散抑制剤による湿潤化状況】



【手作業による撤去状況】



【剥離剤併用手工具ケレン工法】




小規模行政施設建設·解体工事

石綿建材使用箇所

使用箇所	石綿含有建築材料の区分	レベル
煙突	石綿含有断熱材	レベル2
外壁•内壁	石綿含有仕上げ塗材	レベル3
内装材(天井、壁)、床材 仕上げ材各所	石綿含有成形版	レベル3


石綿建材使用施設配置図



小規模行政施設建設 · 解体工事



①便所(野球場南側)




凡例

レベル2	施工対象箇所:なし
レベル3	施工対象箇所:外壁·壁·巾木 複層塗材E吹付
レベル3	施工対象箇所:軒天・天井 コンクリート打放 補修EP2回塗



②現テニスコートクラブハウス (1F)



東急建設株式会社

吹付タイル(下地コンクリート/モルタル)


吹付タイル(下地コンクリート/モルタル)

施工対象筒所:段裏

レベル3

レベル3


②現テニスコートクラブハウス (1F)




小規模行政施設建設 · 解体工事




②現テニスコートクラブハウス (2F)





③旧中部公園管理事務所(1F)



小規模行政施設建設 · 解体工事




③旧中部公園管理事務所(1F)



小規模行政施設建設-解体工事




③旧中部公園管理事務所(2F)



小規模行政施設建設-解体工事



④レストハウス




凡例

レベル2	施工対象箇所:なし
レベル3	施工対象箇所:巾木 テラリスタ
レベル3	施工対象箇所:床 Pタイル
レベル3	施工対象箇所: 巾木 ビニール巾木

小規模行政施設建設 · 解体工事




4レストハウス



小規模行政施設建設 · 解体工事



④レストハウス (プロパン庫)





レベル3 施工対象箇所:屋根 波型石綿スレート

小規模行政施設建設・解体工事




⑤売店・便所(釣池)





⑥便所(釣池)




凡例

レベル2	施工対象箇所:なし
レベル3	施工対象箇所:外壁 磁器質タイル
レベル3	施工対象箇所:床 磁器質タイル
レベル3	施工対象箇所:壁 100角タイル




⑦公園管理事務所(水辺の楽校)




小規模行政施設建設 · 解体工事



⑧便所(ふるさとの森)




凡例



小規模行政施設建設 · 解体工事




9便所(宮内歩道橋)



凡例

	, 503					
レベル2		施工対象箇所:なし				
レベル3		施工対象箇所:外壁 磁器質タイル				
レベル3		施工対象箇所:壁 100角タイル				



③ (新)等々力陸上競技場建設工事

施工者株式会社フジタ



工事概要

施	エ		者	株式会社フジタ
解	体 施 設		設	現中央管理棟
整	備	施	設	新陸上競技場・ランニングステーション
延	床	面	積	4, 757. 20m²
構			造	S造(地上2階)
整	備	期	間	2025年12月15日~2027年4月15日(予定)




配置図



【工事エリア】 新陸上競技場計画地




工事予定表





(新)等々力陸上競技場建設工事

計画平面図





(新)等々力陸上競技場建設工事

④ 自由提案施設建設工事(正面広場)

施 工 者 株式会社大山組



工事概要

施	工		者	株式会社 大山組
整	備	施	設	自由提案施設建設工事(正面広場 3棟)
延	床	面	積	1-1a棟 451.86㎡、1-1 b 棟 347.28㎡、 1-2棟 325.18㎡
構			造	各棟 S造(地上1階)
整	備	期	間	2025年12月15日~2026年11月30日(予定) ※テナント工事含む


配置図




自由提案施設建設工事(正面広場)



工事予定表



計画平面図



自由提案施設建設工事(正面広場)

